



Утверждаю

А.В. Качалов

01.08.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА

на строительство жилого дома (строение №2) по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор.

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п	Дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений	
1	2	3	4	
1	24.07.2017	Раздел 11. О разрешении на строительство	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство 30 сентября 2018 г.
			11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство 17 июля 2017 г.
2	24.07.2017	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности земляные работы - 90% фундаменты - 50%
			17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2-й квартал 2017 года
			17.1.3	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности земляные работы - 100% фундаменты - 100% кладка стен - 40%
			17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3-ий квартал 2017 года
			17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности кладка стен - 100%, кровля - 100%, окна - 100%,

				отделка – 40%, внутренние инженерные системы – 40%.
			17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4-й квартал 2017 года
			17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности отделка – 80% внутренние инженерные системы – 100% наружные инженерные сети – 100% благоустройство – 50%
			17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2-ой квартал 2018 года
			17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
			17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3-ий квартал 2018 года
3	01.08.2017	Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату	6.1.1	Последняя отчетная дата: 30.06.2017
			6.1.2	Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 360,00 тыс.руб.
			6.1.3	Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 36 066,00 тыс.руб.
			6.1.4	Размер дебиторской задолженности по данным

промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 10 866,00 тыс.руб.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 4 (четырёх) листах

Директор ООО «АНИК»



А.В.Качалов